



MESTO ŽIAR NAD HRONOM

INFORMÁCIA O PROJEKTOCH MESTA ŽIAR NAD HRONOM

Názov projektu: **Uzatvorenie a rekultivácia Skládky odpadov Horné Opatovce, Žiar nad Hronom**

Financovanie z operačného programu životné prostredie

Schválený NFP: 3 601 167,01 €

Spolufinancovanie mesta: 191 515,25 €

Neoprávnené náklady: 137 621,99 €

Doba realizácie projektu: 01/2009 –03/2012 po odsúhlasenej druhej zmene projektu

Aktuálny stav:

Záverečná monitorovacia správa projektu bola ministerstvom odsúhlasená. Žiadosť o platbu č.3 bola uhradená dňa 21.3.2013. Úhradu Riadiaci orgán znížil o neoprávnené výdavky podľa RO vo výške 55 006,69 € .

Uhradením záverečnej platby bol projekt ukončený.

Názov projektu: **Centrum zhodnocovania odpadov Žiar nad Hronom**

Financovanie z operačného programu životné prostredie

Schválený NFP: 18 999 848,72 €

Spolufinancovanie mesta: 99 992,03 €

Doba realizácie projektu: 05/2009 –08/2014 projekt predĺžený po odsúhlasení mimoriadnej zmeny projektu

Popis projektu:

Projekt Centrum zhodnocovania odpadov tvoria štyri samostatné celky:

- 1.Dotriedňovacie zariadenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
- 2.Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov – bioplynová stanica
- 3.Energetické zhodnocovanie bioaktívnych odpadov – gasifikácia
- 4.Mechanická úprava nie nebezpečných odpadov

Stavba

“ DOTRIEĎOVACIE ZARIADENIE VYSEPAROVANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU (K..Ú. VIESKA)“

zahŕňa výstavbu areálu s dominantou objektu SO 02 Hala dotriedňovacej linky so sociálno-administratívnou časťou a objektu SO 04 Hala pre linku na triedenie skla , vstupnej vrátnice s novou mostovou váhou a prislúchajúcich spevnených plôch.



Stavba

“ ENERGETICKÉ ZHDNOCOVANIE BIOAKTÍVNYCH ODPADOV - BPS (K.Ú. VIESKA)“

zahŕňa výstavbu areálu s dominantou objektu SO 01 Fermentácie zloženého z niekoľkých technologických celkov, prislúchajúcich spevnených plôch a napojenia inžinierskymi sieťami.

Predmetom technologickej časti projektu sú technologické zariadenia na zhodnocovanie bioaktívnych odpadov získaných jednak mechanickou úpravou nie nebezpečných odpadov, zelenej zložky, reštauračného a kuchynského odpadu a iných v procese fermentácie a BPS (bioplynová stanica).

Stavba

“ ENERGETICKÉ ZHDNOCOVANIE BIOAKTÍVNYCH ODPADOV – GASIFIKÁCIA (K.Ú. VIESKA)“

zahŕňa výstavbu areálu s dominantou objektu SO 01 Gasifikácia zloženého z niekoľkých technologických celkov a napojenia inžinierskymi sieťami.

Predmetom technologickej časti projektu sú technologické zariadenia na zhodnocovanie bioaktívnych odpadov pomocou gasifikácie.

Stavba

“ MECHANICKÁ ÚPRAVA NIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV (K.Ú. HORNÉ OPATOVCE)“

zahŕňa výstavbu areálu s dominantou objektu SO 02 Hala mechanickej úpravy odpadov so sociálno-administratívnou časťou, vstupnej vrátnice s novou mostovou váhou a prislúchajúcich spevnených plôch

Aktuálny stav:

Na stavbách v k.ú. Vieska sú zrealizované haly pre linku na triedenie skla a dotriedňovacej linky so sociálno-administratívnou časťou, vrátane technologických liniek, elektroinštalácie, zdravotníckej a ÚK. V štádiu vyššej rozpracovanosti pred ukončením sú objekty kanalizácie, odlučovača ropných látok, lapača tukov a prípojky vody.

Boli zahájené práce na spevnených plochách, situovaných v priestore medzi stávajúcimi halami (SO 02 a SO 04)

Finančné plnenie stavebnej časti k termínu 31.4.2013 predstavuje čiastku 3 034211,7 €

Na stavbe „ Mechnická úprava nie nebezpečných odpadov „ v k.ú. Horné Opatovce sú zrealizované základové konštrukcie haly mechanickej úpravy a sociálno-administratívnej časti, SO 06 – žumpa, SO 07 – kanalizácia splašková, SO 08 – odlučovač ropných látok, SO 09 – VN prípojka, SO 11 – požiarny vodovod a základové konštrukcie prevádzkovej budovy vodného zdroja, gabionový oporný múr a zvislé konštrukcie sociálno - administratívnej časti a prevádzkovej budovy vodného zdroja.

V súčasnosti je ukončená montáž ocelevej konštrukcie haly vrátane nadzákladovej betónovej steny , transformačnej stanice, strešnej konštrukcie sociálno - administratívnej časti a prevádzkovej budove vodného zdroja. V tomto období sú realizované práce na oplášťovaní strešného a obvodového plášťa so svetlíkmi, zatepľovaní sociálno-administratívnej časti, vnútorných omietok a fasády, izolácií. Predmetná stavba vykazuje značný sklz v plnení odsúhlaseného harmonogramu prác zo strany zhotoviteľa stavby hlavne na SO 02-Hala mechanickej úpravy stavebných odpadov vrátane technologickej časti, čo ohrozuje termín ukončenia tohto stavebného objektu v zmysle ZoD 08/2013.

Realizáciu - ukončenie vonkajších inžinierskych objektov R4 ovplyvňuje zosunutý svah pripraveného územia novej kazety skládky TKO.

Finančné plnenie stavebnej časti k 31.4.2013 predstavuje čiastku 2 458457,21€ s DPH



Finančné plnenie za všetky aktivity projektu CZO k termínu 31.4.2013 predstavuje čiastku 6 901 223,67 €

Z dôvodu zmeny pripojovacích podmienok SSE Distribúcia bolo nutné zmeniť technické riešenie projektu a požiadať riadiaci orgán Ministerstva životného prostredia o technickú zmenu projektu. Žiadosť o zmenu projektu bola podaná 11.1.2013. MŽP dňa 30.1.2013 požiadalo o doplnenie žiadosti o zmenu projektu.

Riadiaci orgán predloženú žiadosť schválil s upozornením, že časť položiek bude zo strany Riadiaceho orgánu považovaná za neoprávnené.

Názov projektu: UČME SA AJ VYŠŠOM VEKU

Financovanie z operačného programu vzdelávanie

Schválený NFP: 72 221,44 €

Spolu financovanie mesta: 3 801,13 €

Doba realizácie projektu: 10/2013 – 11/2014

Popis projektu:

Prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít, vytvorenia metodiky nového vzdelávacieho programu a následného vzdelávania lektorov a seniorov chceme pomôcť cieľovej skupine k odstráneniu prekážok aktívneho starnutia. Spôsob výučby a tematický obsah je zameraný na nadobudnutie znalostí a schopností, ktoré seniorom pomôžu zaktivizovať sa po psychickej i fyzickej stránke a byť tak stále súčasťou spoločenského života.

Seniori sa budú vzdelávať v nasledovných oblastiach:

Tvorba vzdelávacieho programu „Základy práva a prevencia“

Základy práva a prevencia

Počítačové zručnosti

Anglický jazyk

Starostlivosť o zdravie

Základy práva a prevencia – vzdelávanie lektorov

Aktuálny stav:

Projekt je schválený, po obdržaní zmluvy o NFP a podpísaní sa bude môcť začať s aktivitami projektu

Názov projektu: Bezpečnosť obyvateľstva v meste Žiar nad Hronom

Financovanie zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality

Schválená výška dotácie: 5 000 €

Spolu financovanie mesta: 1362 €

Doba realizácie projektu: 08/2013 – 11/2013

Popis projektu:

Zámerom projektu je osadenie 3 ks meračov rýchlosti pre zabezpečenie dodržiavania dopravných predpisov a predchádzania dopravných nehôd, hlavne motorových vozidiel s chodcami, osobitne žiakmi a študentmi - dodržiavanie povolenej rýchlosti.

Lokality pre umiestnenie meračov :



- Na komunikáciách pred školskými zariadeniami - ZŠ Ul. Dr. Janského 2 a ZŠ ul. M.R.Štefánika

Realizáciou projektu chceme zabezpečiť postupné zníženie kolízií medzi vozidlami, chodcami a predovšetkým mladistvými a maloletými osobami na vytipovaných komunikáciách a tým zabezpečenie bezpečnosti a zdravia občanov mesta ako aj návštevníkov mesta.

Aktuálny stav:

Projekt je schválený, po obdržaní zmluvy a podpísaní sa bude môcť začať s aktivitami projektu

V Žiari nad Hronom 7.6.2013